

Kanalizacja sanitarna i deszczowa-grawitacyjna

Uproszczona checklista odbiorowa

CHECKLISTA

Obiekt / inwestycja		Lokalizacja	
Data odbioru		Wykonawca	
Branża		Inspektor / komisja	
Projekt / nr		Uwagi ogólne	

Checklista uproszczona. Przed podpisaniem odbioru należy odnieść ją do projektu, STWiORB, protokołów prób, DTR urzędzeń oraz wymagań inwestora.

Dokumentacja i przygotowanie do odbioru

Lp.	Zakres kontroli	Tak	Nie	ND	Uwagi
1	Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami jest kompletny i potwierdzony.	☐	☐	☐	zgodnie z zał.
2	Dziennik budowy zawiera wpis o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.	☐	☐	☐	
3	Wymagane protokoły prób, badań i uruchomień są załączone.	☐	☐	☐	
4	Deklaracje zgodności / CE / atesty / karty materiałowe są zaakceptowane i kompletne	☐	☐	☐	
5	Inwentaryzacja geodezyjna jest dostarczona - jeżeli dotyczy.	☐	☐	☐	
6	Oznakowanie instalacji, armatury i kierunków przepływu wykonano.	☐	☐	☐	
7	Dostęp serwisowy, rewizyjny i eksploatacyjny jest zapewniony.	☐	☐	☐	
8	Trasa, średnice, materiał i studnie są zgodne z projektem.	☐	☐	☐	
9	Roboty zanikające zostały odebrane i udokumentowane.	☐	☐	☐	
10	Oświadczenie projektanta o zmianach nieistotnych	☐	☐	☐	

Roboty montażowe i zanikające

Lp.	Zakres kontroli	Tak	Nie	ND	Uwagi
1	Badania geologiczne, protokoły zagęszczenia - prawidłowość wykonania zasypek/podsypek	☐	☐	☐	
2	Spadki przewodów odpowiadają projektowi i zapewniają odpływ. (szkic geodezyjny)	☐	☐	☐	
3	Przewody ułożono na właściwej rzędnej i w prawidłowej osi. (szkic geodezyjny)	☐	☐	☐	
4	Odległości od innych sieci i obiektów są zachowane. (szkic geodezyjny)	☐	☐	☐	
5	Studnie, wpusty, czyszczaki i przejścia przez przegrody wykonano poprawnie.	☐	☐	☐	
6	Przewody nie wykazują uszkodzeń, odkształceń ani zanieczyszczeń.	☐	☐	☐	

Próby i pomiary

Lp.	Zakres kontroli	Tak	Nie	ND	Uwagi
1	Wykonano próbę szczelności z wynikiem pozytywnym.	☐	☐	☐	
2	Wyniki inspekcji TV / kontroli wizualnej są pozytywne - jeżeli dotyczy.	☐	☐	☐	
3	Rzędne i przebieg potwierdzono pomiarem geodezyjnym.	☐	☐	☐	
4	Zasyпка i zagęszczenie potwierdzono protokołami - jeżeli dotyczy.	☐	☐	☐	

Gotowość do przekazania do eksploatacji

Lp.	Zakres kontroli	Tak	Nie	ND	Uwagi
1	Armatura i wyposażenie studni są kompletne.	☐	☐	☐	
2	Miejsca po robotach odtworzono zgodnie z wymaganiami.	☐	☐	☐	
3	Nie stwierdzono kolizji, przecieków ani zastoju.	☐	☐	☐	

Uwagi końcowe / decyzja komisji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Załączniki:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

<i>Inwestor / przedstawiciel</i>	<i>Wykonawca</i>	<i>Nadzór / odbierający</i>